



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนทัน เริ่มจาก ที่นา นางสมบัติ ลานศึก-ที่นา นางทองไหล พันธุ์ยาง	-	/	-	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๗	๒๕ ก.ย. ๖๗	ผูกพัน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านพันลำ สายทางไปเมรุ	/	-	-	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง สายทางคลองชลประทาน	/	--	-	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๗ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ เริ่มจากที่ดินนาย นายนพคุณ โสสัมภ - ที่ดินนาย ปราโมช แก้วสุริยวงศ์	/	-	-	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	๘ ก.ย. ๖๗	

/ลำดับที่ ๔.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนซ้อง เริ่มจากที่ดินนางสุธรรม ชัยหนองขาม -วัดบ้านโนนซ้อง	/	-	-	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๗ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย เริ่มบ้านนายสุดตา บุราณ - บ้านนายอนงค์ พงษ์สุพรรณ	/	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๗ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ เริ่ม บ้านนางบุญมี ภิญโญยาง - นายไฮ นาส้มกบ	-	/	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง จำนวน ๒ ข้าง เริ่มถนนทางหลวง ชย.๔๐๐๕	-	/	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๑๔๘,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ เริ่มสายบ้านนางชั้นทอง ศรีเมืองกลาง -ศาลปู่ตาผ้าขาว	-	/	-	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๗	๒๓ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๓๐๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู ตำบลสระโพนทอง	-	/	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๓๐๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการจ้างเหมาติดตั้งปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย	--	-	/	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖ ก.ย ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	โอนลด ๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการจ้างเหมาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก	-	-	/	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	โอนลด ๑๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการจ้างเหมาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านสัมกบ	-	-	/	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการจ้างเหมาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมกบ	-	-	/	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	โอนลด ๑๖๓,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมกบ	/	-	-	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม ๑๖๓,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก	/	-	-	๐.๐๐	๑๘๑,๖๖๐.๐๐	๑๕,๓๔๐.๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม ๑๘๗,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย	/	-	-	๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ต.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม ๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕	/	-	-	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย. ๖๗	๑๓ ต.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ จำนวน ๕ สายทาง	-	/	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๓ ต.ค. ๖๗	ผูกพัน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย ตำบลสระโพนทอง	/	-	-	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย. ๖๗	๘ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายบ้านนายภู กอบัว สายที่ ๒ สายบ้านส้มกบ – ตำบลบ้านบัว	-	/	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๐ ต.ค. ๖๗	ผูกพัน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย เริ่มสายบ้านพิพวย - ตำบลบ้านบัว	-	/	-	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค.๖๗	๑๓ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๒๓๒,๘๐๐.๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนมะเยา	-	/	-	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๑ ส.ค.๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๗	ผูกพัน ๓๑๒,๕๐๐.๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนส้มโฮง	/	-	-	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๗๕๗.๐๐	๒,๒๔๓.๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๓๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	๑ ส.ค.๖๗	๓ ส.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

๓.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	/	-	-	๐.๐๐	๘,๐๗๒.๐๐	๒๑,๙๒๘.๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	/	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๗	๔ ม.ค.๖๗ ๑๗ เม.ย.๖๗	งานปีใหม่ งานวันสงกรานต์
๓	โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระ โพนทอง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๒	-	-	/	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๗๘๐.๐๐	๘๔,๑๒๐.๐๐	-	-	โอนลด ๑๖๗,๙๐๐.๐๐
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กจมน้ำ	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๘ มิ.ย. ๖๗	
๖	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครองเด็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล สระโพนทองและเด็กนักเรียน สถานศึกษาในเขตตำบลสระโพนทอง	/	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๓๒.๐๐	๙,๖๖๘.๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนการสอนและประสบการณ์	-	-	/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	โอนลด ๖๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๕๙๓.๐๐	๒,๔๐๗.๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	/	-	-	๓๕๑,๙๙๕.๐๐	๓๐๒,๔๔๔.๐๐	๔๙,๕๕๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬานักเรียนตำบลสระโพธิ์ทอง	/	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖	๑๕ ธ.ค. ๖๖	
๕	อุดหนุนโครงการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนตำบลสระ โพธิ์ทอง	/	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานชั้น พื้นฐานในเขตตำบลสระโพธิ์ทอง (สพฐ.)	/	-	-	๒,๔๓๙,๒๐๐.๐๐	๒,๓๖๐,๕๐๐.๐๐	๗๘,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

/๓.๓ แผนงานสาธารณสุข....

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุขฯ	/	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	/	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	โอนลด ๗๐,๐๐๐.
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	/	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๔๕.๐๐	๓,๐๕๕.๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	/	-	-	๓๖,๕๑๐.๐๐	๔๑,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๕,๐๔๐.๐๐
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	/	-	-	๗,๓๐๒.๐๐	๕,๘๘๙.๐๐	๑,๔๑๓.๐๐	มี.ค.๖๗	ส.ค.๖๘	

/๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการ บ้านสวย เมืองสุข	/	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๔๐.๐๐	๑๖,๗๖๐.๐๐	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการค่ายเยาวชน	/	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๓๑๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๒,๙๓๐.๐๐	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	/	-	-	๖๒,๕๐๐.๐๐	๕๔,๔๔๒.๐๐	๘,๐๕๘.๐๐	๓ ก.ย. ๖๗	๓ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ตำบลสระโพนทอง	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๑๐.๐๐	๖๒,๕๙๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	๒ ส.ค. ๖๗	
๘	โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะ	/	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๒๗,๔๕๐.๐๐	ม.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	-	-	/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

/๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ..

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ๔ เส้า	/	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๐ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	๖ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน กีฬาเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	/	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๑๓๐.๐๐	๑๓,๘๗๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๔ ธ.ค. ๖๗	
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีของ ไทยและท้องถิ่น	/	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๙๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ ๑๑ เม.ย ๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗	๖ มี.ค. ๖๗ ๑๑ เม.ย. ๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗	งานพระไกรฯ งานสงกรานต์ งานแห่เทียน เข้าพรรษา
๕	โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนาน สาวบ้านแต้	/	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๓๐.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	๕ ก.ย.๖๗	๕ ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจ ภักดี รักพื้นที่สีเขียว"	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๙,๒๕๐.๐๐	๒๐ ต.ค. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	/	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๕๘.๐๐	๙,๒๔๒.๐๐	๑๔ พ.ค.๖๗	๒๓ มิ.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	/	-	-	๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค.๖๗	๑๐ ก.ค.๖๗	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๗	๒๗ มิ.ย.๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างฯลฯ				๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๘๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง				๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	

/ข้อเสนอแนะ....

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ดังกล่าว คณะกรรมการพบปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ปัญหา แผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๑.๒ ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑.๓ ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ

๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและพยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๑.๓ ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ ต้องวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการด้วย

๑.๕ การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้สอดคล้องคู่ขนาน เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

๑.๗ ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน

ปัญหาอุปสรรค

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ในตำบลสระโพนทองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั้งหมด การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ดำเนินการสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน ดำเนินการสาธารณสุขการ

ข้อเสนอแนะ

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒.๒ การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๒.๓ ดำเนินการสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน

๒.๔ ดำเนินการสาธารณสุขการ
